

Rückstellungen 2014					Ansatz	Sachbearbeiter	Ausführung	
EH 2014 Rückstellungen GS Büppel, Brandschutz	Türen				31.733,36 €	Holz / Knutzen	Herbstferien 2017	
EH 2014 Rückstellungen GS Hafenschule	Türen				22.000,00 €	Schönfelder / Knutzen	Herbstferien 2017	
EH 2014 Rückstellungen Kindergarten	Fluchttüren				11.353,55 €	Holz / Knutzen	Fertig	Ausführung mit Neubau 2017
EH 2014 Rückstellungen Jugendheim-Oberstrohe	Brandschutz				0,00 €	gelöscht		FB 3, Herr Alberts gestrichen

Rückstellungen 2015					Ansatz	Sachbearbeiter	Ausführung	
EH 2015 Rückstellung FW Varel, Ölabscheider	Ölabscheider sanieren				23.000,00 €	Schönfelder		Aus personellen Gründen in 2017
EH 2015 Rückstellung Mühle	Heizungsanierung Rest				10.000,00 €	Knutzen	Fertig	Aus personellen Gründen Rest in 2017
EH 2015 Rückstellung Bücherei	Elektroverteilungen, schotten				5.000,00 €	Schönfelder / Knutzen		Aus personellen Gründen Rest in 2017
EH 2015 Rückstellungen Weberei	Elektroverteilungen, schotten				5.000,00 €	Schönfelder		Aus personellen Gründen Rest in 2017
EH 2015 Rückstellungen Tivoli, Fettabscheider	Fettabscheider sanieren				11.000,00 €	Schönfelder		Entscheidung fehlt
EH 2015 Rückstellung Börse	Brandschutz-Treppe / Decke / Türen				19.000,00 €	Schönfelder	Fertig	
EH 2015 Rückstellung DLRG-Heim - Dach	Dachsanierung, Eigenleistung, DLRG				6.000,00 €	Schönfelder		Wird in 2017 durch die DLRG ausgeführt

Rückstellungen 2016					Ansatz	Sachbearbeiter	Ausführung	
EH 2016 Rückstellung RH I, Scheibensanierung	Scheiben neu Kasse + Steueramt + Lüftung				25.000,00 €	Schönfelder / Knutzen	kurzfristig	
EH 2016 Rückstellung GS "Am Schloßplatz", Akustikdecken + Brandschutz	Akustik 2 Klassen sanieren				19.500,00 €	Holz / Knutzen	Herbstferien 2017	
EH 2016 Rückstellung, GS Osterstraße, Fenstersanierung	Fenstersanierung				11.000,00 €	Holz	Herbstferien 2017	
EH 2016 Rückstellung Hallenbad Bindersanierung	Bindersanierung				167.500,00 €	Schönfelder		geschoben, auf Anordnung
EH 2016 Rückstellung, Hafenschule Brandschutztüren	Brandschutztüren				5.000,00 €	Schönfelder	Herbstferien 2017	
EH 2016 DLRG Heim, Fensterstürze sanieren	Fensterstürze sanieren				2.500,00 €	Schönfelder	Fertig	




Ergebnishaushalt 2017					Ansatz	Sachbearbeiter	Ausführung	
EH 2017 GS-Schloßplatz	ELA-Anlage				12.000,00 €	Knutzen	Herbstferien 2017	
EH 2017 GS-Oberstrohe	Verlegung-EDV-Lehrerzimmer				6.500,00 €	Knutzen		
EH 2017 GS-Langendamm	Sanierung Sportboden				74.000,00 €	Holz	Herbstferien 2017	
EH 2017 GS-Büppel	EDV-Erweiterung				6.000,00 €	Knutzen		FB 1 / Herr Barten / Ausführung als WLAN
EH 2017 GS-Hafenschule	Flachdachsanierung				100.000,00 €	Schönfelder / Knutzen	Herbst 2017	
EH 2017 GS-Hafenschule	Kellertüren				5.000,00 €	Schönfelder	Herbstferien 2017	
EH 2017 Kindergarten Peterstraße	Fassadenanstrich				8.000,00 €	Schönfelder	Kurzfristig	
EH 2017 Hallenbad	Austausch Faserzementrohre				15.000,00 €	Knutzen	Abrechnung	
EH 2017 Hallenbad	Stahlstütze ausbetonieren				6.500,00 €	Schönfelder	Abrechnung	
EH 2017 Freibad	Farbe				2.500,00 €	Schönfelder	Fertig	
EH 2017 Weberei	Brandschutztüren				35.000,00 €	Schönfelder	2017	
EH 2017 Altenpflegeheim	Bodenbelege & Fenster sanieren / Dachrinne / Gesimse				75.600,00 €	Holz	Kurzfristig	
EH 2017 Allgemeine Bauunterhaltung	Wartungen und lfd. Unterhaltung				280.000,00 €	Holz / Schönfelder / Knutzen		
	Zwischensumme Rückstellungen/Haushalt 17				1.000.686,91 €			
					Ansatz	Sachbearbeiter		

Finanzhaushalte					Ansatz	Sachbearbeiter	Ausführung	
FH 2014 Hallenbad Brandschutz; techn. Sicherheitsmaßn. Keller	Schwallwasserbecken Abdeckungen				26.000,00 €	Schönfelder	Klärung	
FH 2014/2015 GS Büppel Brandschutz	RS-Türen				23.609,33 €	Holz	Herbstferien 2017	Verzögerung neues Brandschutzkonzept
FH 2014/15 GS Hafenschule Brandschutz	Treppen / Türen				4.500,00 €	Schönfelder	Herbstferien 2017	Aus personellen Gründen Rest in 2017
FH 2014/15 Jugendheim Obenstrohe Brandschutz	Brandschutz-T30-Türen				0,00 €	gelöscht		Rücksprache mit Herrn Alberts gestrichen
FH 2015 GS "Am Schloßplatz"	Brandschutz Träger OG				17.321,22 €	Holz	Herbstferien 2017	Aus personellen Gründen Rest in 2017
FH 2015 GS Obenstrohe	Neue Hütte, Container				2.600,16 €	Holz	Herbstferien 2017	Aus personellen Gründen Rest in 2017
FH 2015 GS Langendamm	Spielgeräte				5.829,91 €	Holz	Fertig	Bestellt-, Lieferung/Rechnung fehlt
FH 2015 Kindergarten - Erweiterung Peterstraße	Bau				374.094,38 €	Holz / Knutzen	Abrechnungen	Ausführung auf Anordnung FB 3 in 2017
FH 2015 Nordseehaus-Sicherheitsmaßnahmen	Fluchtbel.-Rauchmelder				4.338,00 €	Knutzen		gestoppt- Fördermitelantrag in 2017
FH 2015 Deharde-Halle	Treppenhaus Wand / BSK prüfen				21.373,94 €	Schönfelder	Kurzfristig	Aus personellen Gründen Rest in 2017
FH 2015 Ev.KiGa St. Martin - Erweiterung KiTa	zzgl. Haushalt 2016				76.000,00 €	Holz-/Knutzen	Fertig	Schlußrechnungen fehlen/Restmaßnahmen
FH 2016 Stadtbetrieb - Umbau/Neubau; Sicherheitsmaßnahmen	zzgl. Haushalt 2016				1.300.000,00 €	Holz / Knutzen		
FH 2016 Hallenbad	Lüftungssanierung				699.720,00 €	Schönfelder / Knutzen	in Arbeit	
FH 2017 Rathaus 1	Funkrauchmelder				5.000,00 €	Knutzen	Kurzfristig	
FH 2017 FW Varel	Zaunanlage				6.500,00 €	Schönfelder		
FH 2017 FW Obenstrohe, Planung Neubau oder Sanierung	Planung Neubau FW Obenstrohe				45.000,00 €	Holz / Knutzen		Arbeitskreis 2017 begonnen/ Studie Vergleich beauftragt
FH 2017 FW Bowi	Verrieselungsanlage				18.000,00 €	Schönfelder		
FH 2017 GS-Schloßplatz	Neubau Anbau				100.000,00 €	Holz / Knutzen	Frühjahr/Sommer 2018	
FH 2017 GS-Schloßplatz	Spielgeräte				6.000,00 €	Holz	Fertig	
FH 2017 GS-Büppel	Flucht-, Sicherheitsbeleuchtung				35.000,00 €	Knutzen	Sommerferien 2018	ca. 6 Wochen Ausführung, einschl. Nacharbeiten
FH 2017 GS-Büppel	Aussenbeleuchtung Wegbeleuchtung erweitern				6.000,00 €	Knutzen	Herbstferien 2017	
FH 2017 GS-Büppel-Sporthalle	Flucht-, Sicherheitsbeleuchtung				5.000,00 €	Knutzen	Sommerferien 2018	ca. 6 Wochen Ausführung, einschl. Nacharbeiten
FH 2017 GS-Hafenschule	Flucht-, Sicherheitsbeleuchtung				25.000,00 €	Knutzen	Sommerferien 2018	ca. 6 Wochen Ausführung, einschl. Nacharbeiten
FH 2017 GS-Hafenschule	ELA-Anlage				15.000,00 €	Knutzen	Sommerferien 2018	ca. 6 Wochen Ausführung, einschl. Nacharbeiten
FH 2017 GS-Hafenschule	Brandschutztüren Altbau/Rundbogen				8.000,00 €	Schönfelder	Herbstferien 2017	
FH 2017 Kindergarten Waldviertel	Neubau				2.200.000,00 €	Holz / Knutzen	Fertigstellung 2018	
FH 2017 Mühle-Remise	Dachrinne				4.000,00 €	Holz	Herbst 2017	
FH 2017 Bücherei	Schottung Bücheraufzug				20.000,00 €	Schönfelder		
FH 2017 Bücherei	Rauchschutztüren Treppenhaus				52.000,00 €	Schönfelder		
FH 2017 JH Obenstrohe	Blitzschutzanlage				10.000,00 €	Knutzen	Klärung Nutzung	Hr.Heiko Eilers am 30.08.2017: Ausführen
FH 2017 Kindergarten Peterstraße	Entlüftung Waschraum				2.500,00 €	Knutzen	Fertig	
FH 2017 ÖPNV	Erneuerung Buswartehallen				8.000,00 €	Schönfelder		
Zwischensumme Finanzhaushalte					5.126.386,94 €			

6.127.073,85 €

Ansatz

Sachbearbeiter

 Im Haushalt
 Planung, Ausschreibung, Auftrag
 Fertig und Abgerechnet