

Stand Abrechnung Investiton Weltnaturerbeportal / promenade						
Projektkosten lt. Vorkalkulation und Ratsbesschuß					5.310.000,00 €	
zusätzl. Budget lt. Beschluß zur Fassadengestaltung					50.000,00 €	
Summe Projektbudget					5.360.000,00 €	
Projektkosten lt. Kalkulation und Zuschußbescheid N-Bank vom 20.12.2013					5.314.185,35 €	
Saldo Abrechnungen Baukosten per 31.10.2015					5.322.228,72 €	
Zuschussmittel N-Bank					1.954.854,00 €	
Zuschussmittel Landkreis					500.000,00 €	2.454.854,00 €
Erhaltene Zuschussmittel N-Bank					1.759.359,61 €	
Erhaltene Zuschussmittel Landkreis					477.900,00 €	
						2.237.259,61 €
Rest wird ausgezahlt nach Vorliegen aller Prüfbescheinigungen / Sicherheitsleistungen.						
Aufgestellt						
18.11.2015						
J. Taddigs						